



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Большакеменского филиала
ООО "Новая Энергетика"
Ю.Г. Вяткин

ГРАФИК ремонтных работ по подготовке объектов ТЭК городского округа Большой Камень к отопительному сезону 2025-2026гг.

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
Котельная №1 г. Большой Камень, ул. Ворошилова, 42					5 245 000,00		
Дробилка угольная					280 000,00		
1	текущий ремонт дробилки молотковой СМ-172 ст. №2	ЛИСТ РИФЛЕННЫЙ т. 5 ммГОСТ 8568-77 ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Г/К 5*1500*2000 ГОСТ 19903-2015 УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-97 ПРУТОК СТАЛЬНОЙ ДУ12 ММ ЗСП ПРУТОК СТАЛЬНОЙ ДУ32 ММ ЗСП ПРУТОК СТАЛЬНОЙ ДУ60 ММ ЗСП УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 УГОЛОК 65*65*5 ГОСТ 8509-93	т т т т т т т т т	0,315 0,700 0,180 0,150 0,021 0,033 0,160 0,180 0,100		июль	Павлоцкий А.С.
Здание котельной № 1					850 000,00		
2	Текущий ремонт котельного оборудования	ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ200 РУ16 СТАЛЬ ВЕНТИЛЬ 15Б1БК ДУ15 РУ16 ЛАТУНЬ МУФТОВЫЙ (15Б 1П) ВЕНТИЛЬ 15Б1П ДУ20 РУ16 ВЕНТИЛЬ 15КЧ 16П ДУ25 РУ16 ЧУГУН ВЕНТИЛЬ 15КЧ 18П 1 ДУ20 РУ16 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч216р Ду80 Ру16 МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АФТ 12*12 ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Г/К 3*1500*2000 ГОСТ 19903-2015 ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ 5*1000*2000 ГОСТ 19903-16523 СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ РИФЛЕНАЯ 4 ММ ШВЕЛЛЕР 14 ГОСТ 8240-97 ШВЕЛЛЕР 8 ГОСТ 8240-97 КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч216р Ду80 Ру16 УГОЛОК 50*50*5 ГОСТ 8509-93 УГОЛОК 32*32*4 ГОСТ 8509-93 УГОЛОК 36*36*4 ГОСТ 8509-93 КЕРОСИН ФЛАНЕЦ ДУ100 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ ФЛАНЕЦ ДУ150 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ ФЛАНЕЦ ДУ25 РУ16 СТАЛЬ ФЛАНЕЦ ДУ50 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ ПРИВАРНОЙ ФЛАНЕЦ ДУ80 РУ16 ТРУБА 15*2,5 ГОСТ 3262-75 ВГП ТРУБА 20*3,2 ГОСТ 3262-75 ВГП ТРУБА 32*3,0 ГОСТ 10704-91 Э/С ТРУБА 89*4,0 ГОСТ 10704-91 Э/С (48 м) ТРУБА 108*5,0 ГОСТ 10704-91 Э/С (63м) ТРУБА ДУ15*3,2 ГОСТ 10704-91 Э/С (150м) ТРУБА 57*3,5 ГОСТ 10704-91 Э/С (57 м) ТРУБА 325*10 ГОСТ 8732-78 Г/К МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А ЛИТОЛ (КГ)	шт шт шт шт шт шт л кг т т т шт т т т шт т т т л шт шт шт шт шт шт т т т т т т л кг	2 10 10 6 6 4 10 3 0,100 0,500 0,500 0,180 0,140 2 0,210 0,050 0,025 200,000 2 2 10 10 10 0,050 0,080 0,100 0,100 0,300 0,100 0,200 0,700 20,000 10,000		август	Павлоцкий А.С.
Здание котельной					190 000,00		
3	Текущий ремонт трубопроводов пожаротушения	КИСЛОРОД КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 РУ16 ЛАТУНЬ КРАН ШАРОВЫЙ LD КШЦФ ИЗ СТАЛИ 20 ДУ 20 РУ 40 КРАН ШАРОВЫЙ LD КШЦФ ИЗ СТАЛИ 32 ДУ 20 РУ 40 КРАН ШАРОВЫЙ LD КШЦФ ИЗ СТАЛИ 20 ДУ 25 РУ 40 СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС-Д51 ПЛАСТМАСОВЫЙ ТРУБА 20*3,2 ГОСТ 3262-75 ВГП (60м) ОТВОД ГНУТЫЙ КОРОТКИЙ ДУ25 ОТВОД ГНУТЫЙ КОРОТКИЙ ДУ20 ФЛАНЕЦ ДУ20 РУ10 ГОСТ12820-80 НЕРЖ СТ1218Н10Т ФЛАНЕЦ ДУ25 РУ10	м3 шт шт шт шт шт т шт шт шт шт шт	18 8 10 8 5 20 0,1 10,0 10,0 10,0 10,0		июль	Павлоцкий А.С.
конвейер ленточный №2					450 000,00		
4	Текущий ремонт конвейера ленточного №2	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Г/К 6*1500*4000 ГОСТ 19903-2015 ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Г/К 20*2000*6000 ГОСТ 19903-2015 ЛИСТ СТАЛЬНОЙ Г/К 25*1500*6000 ГОСТ 19903-2015	т т т	0,3 0,5 0,7		июль	Павлоцкий А.С.

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственный
		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А	л	15			
		ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 5*50	т	0,160			
		РОЛИК ДЕФЛЕКТОРНЫЙ КОНВЕЕРНЫЙ 108х160	шт	30			
		РОЛИК КОНВЕИЕРНЫЙ 108х245 П.204	шт	50			
		ПАРОНИТ ПОН-Б 3,0 1500*1700	кг	20			
		ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-97	т	0,120			
		ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ 1,8ММ	кг	30,0			
		УГОЛОК 32*32*4 ГОСТ 8509-03	т	0,050			
		УГОЛОК 75*75*5 ГОСТ 8509-93	т	0,124			
		УГОЛОК 100*100*8,0 ГОСТ 8509-93	т	0,2			
Котел паровой ст.№3 KE 25-14-225 ВТКС					190000,00		
5	Текущий ремонт котла парового ст.№3 KE 25-14	ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ К ЦЕПИ ПР-25,4-6000	шт	12		август	Павлоцкий А.С.
		ЦЕПЬ ПР-25,4-6000 ГОСТ 13588-97 (однорядная)	м	5			
		ОТВОД ГНУТЫЙ КОРОТКИЙ ДУ15	шт	4			
		ОТВОД ГНУТЫЙ КОРОТКИЙ ДУ32	шт	2			
		ОТВОД ГНУТЫЙ КОРОТКИЙ ДУ50	шт	2			
		ФЛАНЕЦ ДУ32 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	8			
		ТРУБА 38*3,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,15			
		УГОЛОК 63*63*5 ГОСТ 8509-93	т	0,1			
Котел водогрейный ст.№4КВТФ 25-150					350 000,00		
6	Текущий ремонт котла КВТФ-25-150 ст. № 4	ЦЕПЬ ПР-25,4-6000 (трехрядная)	м	4,0		август	Павлоцкий А.С.
		ЗВЕНО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ К ЦЕПИ ПР-25,4-6000	шт	12,0			
		СЕТКА РАБИЦА 12*12	м2	15,0			
		ЛИСТ РИФЛЕННЫЙ т. 5 ммГОСТ 8568-77	т	0,2			
		АСБОКАРТОН КАОН 5 ММ ГОСТ 2850-95	кг	50,0			
		ЗАПОЛНИТЕЛЬ АЛЮМОСИЛИКАТНЫЙ ЗШБУ	т	0,2			
		ТРУБА 60*4,0 ГОСТ 8734-75 Х/Д	т	0,1			
		ТРУБА 22*3,2 ГОСТ 8734-75 Х/Д (6 м)	т	0,020			
		ТРУБА 76*4,0 ГОСТ 8732-78 Г/К (18 м)	т	0,085			
		СТАЛЬ КРУГЛАЯ 40мм Ст.45	т	0,1			
		СТАЛЬ КРУГЛАЯ 25мм Ст.45	т	0,6			
Котел водогрейный ст.№5 КВТФ 25-150					320 000,00		
7	Текущий ремонт котла КВТФ-25-150 ст. № 5	РЕДУКТОР 1ЦЗУ-160-125-12-КК-УХЛ3	шт	1		сентябрь	Павлоцкий А.С.
		КОЛОСНИК ВЕДУЩИЙ ЛЕВЫЙ Т.24.06.003	шт	93			
		КОЛОСНИК ВЕДУЩИЙ ПРАВЫЙ Т24.06.004	шт	93			
		КОЛОСНИК КРАЙНИЙ ЛЕВЫЙ Т328.01.03.00.001	шт	93,0			
		КОЛОСНИК КРАЙНИЙ правый Т328.01.03.00.002	шт	93,0			
		КРАН ШАРОВЫЙ LD ИЗ СТ. 20 ДУ32 РУ40 ФЛАНЦЕВЫЙ	шт	4,0			
		РЕМЕНЬ КЛИНОВОЙ А-1600	шт	6,0			
		ТРУБА 22*3,2 ГОСТ 8734-75 Х/Д (6 м)	т	0,010			
		ТРУБА 76*4,0 ГОСТ 8732-78 Г/К (18 м)	т	0,130			
		ЛИСТ РИФЛЕННЫЙ т. 5 ммГОСТ 8568-77	т	0,200			
		ЗАДВИЖКА 30с41нж2 Ду150 стр. длина 450 мм	шт	1			
Котел паровой ст.№2 KE 25-14-225 ВТКС					350 000,00		
8	Текущий ремонт парового котла KE 25-14 ст. № 2 (Частичная замена труб сетевого контура)	МЕРТЕЛЬ МШ-28	т	0,10		июль	Павлоцкий А.С.
		Заполнитель шамотный ЗШБ, кл. 4 (песок) ГОСТ 23037-78	т	0,15			
		КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ ШБ-5	шт	200			
		МЕРТЕЛЬ МШ-28	т	0,1			
		ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ ПШТВ	т	0,15			
		СЕТКА РАБИЦА 20*20	м2	15			
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ. 4ММ	т	0,600			
		ТРУБА 60*4,0 ГОСТ 8734-75 Х/Д (30м)	т	0,170			
		ЦЕМЕНТ М-500	кг	300			
		ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46 ДУ 3ММ	кг	20			
		ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46 ДУ 4ММ	кг	15			
Котел паровой ст.№6 KE 25-14-225					280 000,00		
9	Текущий ремонт котла №6 KE 25-14-225	ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ 5*1000*2000 ГОСТ 19903-16523	т	0,30		август	Павлоцкий А.С.
		ПРУТОК СТАЛЬНОЙ ДУ160 ММ	т	0,200			
		ПРУТОК СТАЛЬНОЙ ДУ36 ММ	т	0,10			
		СЕТКА РАБИЦА 12*12	м2	10,0			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ40 РУ16 ЛАТУНЬ (СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП)	шт	4			
		ЭЛЕКТРОКАРТОН ЭВ 1,0х1000х1000	шт	2,0			
		ЦЕМЕНТ М-400	т	0,20			
Сетевые насосы ASP 250Т-630-4					190 000,00		
10	Текущий ремонт Сетевых насосов ASP 250Т-630-4 ст № 3, 4	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 159*7,0 ГОСТ 17375-2001	шт	2		июнь	Павлоцкий А.С.
		УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ К НАСОСУ ASP 250Е-630/4 80U	шт	1,0			
		ЛИТОЛ (КГ)	кг	2			
		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-30А	л	5			
		ЗАДВИЖКА ЗОС41НЖ ДУ150 РУ16 СТАЛЬ	шт	1			
		ФЛАНЕЦ ДУ150 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	2			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
Насос грунтовый Грат 450/67 ст. №1,2					150 000,00		
11	Текущий ремонт Насосов №1,2 Грат 450/67	ЗАДВИЖКА 30С64НЖ ДУ200 РУ25 СТАЛЬ	шт	2		июль	Павлоцкий А.С.
		ВЕНТИЛЬ 15КЧ 19П ДУ25 РУ16 ЧУГУН	шт	5			
		ВЕНТИЛЬ 15КЧ 19П 1 ДУ20 РУ16	шт	5			
		ВЕНТИЛЬ 15КЧ 19П 1 ДУ32 РУ16 ЧУГУН	шт	5			
		Болт М18х90	кг	14,0			
		Ветошь	кг	5,0			
		ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46 ДУ 4ММ	кг	10			
		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А	л	20			
		ПАРОНИТ ПОН -3мм/9,5 кг	кг	10			
		ТРУБА 273*8,0 ГОСТ 8732-78 Г/К(12м)	т	0,6			
		ФЛАНЕЦ ДУ200 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	2			
		ЦЕМЕНТ М-400	кг	100			
Насос песковый ПРВП 63/22,5					70000,00		
12	Текущий ремонт насосов песковых ПРВП 63/22	ПАРОНИТ ПОН Т.3,0мм	кг	5		май	Павлоцкий А.С.
		КРАСКА МАСЛЯНАЯ	кг	1,4			
		Полоса СТАЛЬНАЯ 50х5	т	0,10			
		Пруток стальной Ду40	т	0,10			
		уголок стальной г/к равнополочный 50*50*5мм	кг	95			
Насос ст. №2 СЭ-800-100 ст.					95000,00		
13	Текущий ремонт насоса сетевого №1 СЭ-800-100	БОЛТ М 18*90	кг	24		июнь	Павлоцкий А.С.
		БОЛТ М 20*90	кг	18			
		ВЕТОШЬ (КГ)	кг	2			
		ГАЙКА М16	кг	6			
		ГАЙКА М20	кг	15			
		МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-40А ГОК	кг	20			
		НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ 10*10 ЛП-31	кг	2			
		ПАРОНИТ ПОН -3мм/9,5 кг	кг	5			
		ТРУБА 32*4 ГОСТ 8732-78 Г/К	т	0,1			
Насос ст. №1,2 Д320-50 главный корпус					150 000,00		
14	Текущий ремонт насосов ст. №1 ,2 Д320-50 главный корпус	БОЛТ М 16*75	кг	3		май	Павлоцкий А.С.
		ФЛАНЕЦ ДУ150 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	2			
		ГАЙКА М16	кг	2			
		ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ150 РУ16 СТАЛЬ	шт	1,0			
		ПАРОНИТ ПОН-Б 3,0 1000*1500	кг	10			
		УГОЛОК 45*45*4 ГОСТ 8509-03	т	0,1			
		РЕЗИНА МБС-5,0 ММ	кг	5			
Насосы СОВ ст. №1,2,3 Д320-50					120000,00		
15	Текущий ремонт насосов СОВ Д320-50	УГОЛОК 40*40*4 ГОСТ 8509-93	т	0,10		май	Павлоцкий А.С.
		ПАРОНИТ ПОН -3мм/9,5 кг	кг	5			
		ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ250 РУ16 стр.длина 450 мм	шт	1,00			
		ТРУБА 57*3,5 ГОСТ 10704-91 Э/С (60м)	т	0,1			
Фильтр натрий-катионитовый ст. №2					250000,00		
16	Текущий ремонт механического фильтра №3	СОЛЬ ПОМОЛ № 2	т	5		июнь	Павлоцкий А.С.
		ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ80 РУ16	шт	2			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 80/89 ГОСТ 17375-2001 СТАЛЬНОЙ	шт	4			
		КАТИОНИТ КУ-2-8 ГОСТ 20298-74	т	1,200			
Котельная №1 г. Большой Камень, ул. Ворошилова, 42 электрооборудование							
17	Текущий ремонт электрооборудования, электродвигателей, станций управления, пультов управления котлами, силовых и осветительных сетей,сети наружного освещения, сети заземлени:	ВЫКЛ. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 47 16А одноволюсной	шт	10	450 000,00	август	Павлоцкий А.С.
		ИЗОЛЕНТА ПВХ	шт	30			
		ИЗОЛЕНТА ХБ	шт	15			
		КАБЕЛЬ ВВГ 3*1,5 СИЛОВОЙ МЕДНЫЙ	м	200			
		КАБЕЛЬ ВВГ НГ 3*2,5 (НЕГОРЮЧИЙ)	м	200			
		КАБЕЛЬ КГ-1х16	м	30			
		НЕФРАС 150-200	кг	5			
		СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ UNIREX N2	кг	15			
		ПОДШИПНИК18307	шт	4			
		ПОДШИПНИК 18308	шт	4			
		ПОДШИПНИК 180309	шт	2			
		ПОДШИПНИК 180310	шт	2			
		ПОДШИПНИК 6317	шт	2			
		ЛАМПА AD-22DS d22мм,230В, желтая	шт	25			
		ЛАМПА AD-22DS d22мм,230В, зеленая	шт	30			
		ЛАМПА AD-22DS d22мм,230В, красная	шт	30			
		ЛАМПА Б-220-230 75ВТ E27	шт	60			
		ЛАМПА ЛЮМ. 36ВТ	шт	6			
		ЛАМПА СВЕТОДИОД. E27, 20ВТ	шт	40			
		ЛАМПА СВЕТОДИОД. E27, 15ВТ	шт	20			
		ТРУБКА ТЕРМОУС. ТТУ (ТУТ) 40/20 (дл.50м.) ЧЕРНАЯ	м	20			
		ТРУБКА ТУТнг 30/15 ЧЕРНАЯ	м	20			
		ТРУБКА ТЕРМОУС. ТТУ(ТУТнг) 20/10 (дл.100м) КРАСНАЯ	м	20			
		ТРУБКА ТУТнг50/25 ЧЕРНАЯ	м	20			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
		ТРУБКА ТУТ 12/6	м	20			
		ТРУБКА ТУТнг 16/8 (дл.100М) синяя	м	20			
		ВИЛКА ПРЯМАЯ С 3.К	шт	20			
		ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО-3-200 200вт	шт	5			
		ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО-5-100 100вт	шт	15			
		ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО-5-100 150вт	шт	3			
		МУЛЬТИМЕТР MASTER PROFESSIONAL UT30C	шт	3			
		СЪЕМНИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СГ320,20т,3зах.	шт	2			
		щит освещения ОЩВ3-12	шт	1			
		ВЕТОШЬ (КГ)	кг	8			
		СВЕТИЛЬНИК НСП41-200	шт	2			
		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОД. ВЛ. ЗАЩ.36Вт 6500К 3200Лм(СДО48Н-	шт	6			
		СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СКУ02, 175Вт IP65 6500К	шт	6			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 50мм	шт	5			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 38мм	шт	5			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 75мм	шт	5			
Котельная №1 г. Большой Камень, ул. Ворошилова, 42 КИП и А							
18	Ревизия щитов, текущий ремонт КИП и А котельной №1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29,1Р,1,0А	шт	5	510 000,00	август	Павлоцкий Шаталов
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОУ А-16-051	шт	2			
		ПРЕОБРАЗ.ДАВЛЕНИЯ ИЗМ. ПД100-ДИ 2,5-171-1,0	шт	12			
		преобразователь интерфейсов AC-4M , RS-485-USB	шт	1			
		преобразователь интерфейсов AC-3M , RS-232-485-USB	шт	2			
		БЛОК ПИТАНИЯ ОВЕН БП14Б-Д4.4-24, 24В	шт	12			
		ЗВОНОК ЗД-47	шт	10			
		Комплект резисторов С2-29В 1000м (50шт)Коп	ком	2			
		Провод витая пара Sky (пары 2 кат)	м	350			
		ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АДН-10.2 АГАВА,4-20ММ	шт	15			
		ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АДР-0.25.2 АГАВА	шт	7			
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЭП-3-4, IP65,	шт	15			
		конденсатор электролитический 100mF*35V	шт	7			
		конденсатор электролитический 100mF*16V	шт	7			
		конденсатор электролитический 47mF*50V	шт	7			
		конденсатор электролитический 47mF*450V	шт	7			
		конденсатор электролитический 1.0mF*50V	шт	7			
		РЕГУЛЯТОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ МЗТА МИНИТЕРМ 400.00	шт	5			
		УСИЛИТЕЛЬ У-300	шт	5			
		ИЗОЛЕНТА ПВХ. СИНЯЯ	шт	5			
		ИЗОЛЕНТА ХБ	шт	5			
		преобразователь токового сигнала ТРПС 1-4-2	шт	6			
		измеритель регулятор ТРМ-138РР-Щ	м	2			
		ФУМ-лента 19*0,2*15мм	шт	20			
		измеритель регулятор ТРМ-138РР	шт	5			
		СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ	л	1,5			
		хомут пластиковый 3,6*150, 100шт	уп	1			
Котельная №1, п. Ю-Лифляндия, ул. Прибрежная					888 000,00		
19	Чистка газоходов тягодутьевого тракта	Щетка по металлу	шт	4,00		май	Цветков М.В.
20	Промывка котлов КВм-1,25" №1,2, гидравлические испытания		кг	20,00		май	Цветков М.В.
Котел водогрейный ст. № 1,2 "КВм-1,25"					195 000,00		
21	Текущий ремонт котлов "КВм-1,25" ст. №1,2	АСБОКАРТОН КАОН 5 мм ГОСТ 2850-95	кг	75,00		июль	Цветков М.В.
		ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 40*35*15	шт	30			
		КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ ШБ-5	шт	50,0			
		КИСЛОРОД 16/6,3М3	шт	1,0			
		МЕРТЕЛЬ МШ-28	т	0,050			
		ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ Г/К 50*4 ГОСТ 103-2006	т	0,04			
		ПРУТ СТАЛЬНОЙ 45 мм	т	0,05			
		ПРУТОК БРОНЗОВЫЙ БрАЖ 9-4 Ф 80	т	0,02			
		ПЛАНКА ШУРЯЮЩАЯ Кт248АМ 1.01.03.00.000 ТОПКИ ТШПм-1,45	шт	1			
		ТЕРМОМЕТР ТТЖ (0+100)/100	шт	4			
		Бобышка стальная для термометра	шт	2			
		ПЕСОК	кг	150			
		ЦЕМЕНТ М-500	кг	50,0			
Ревизия теплотехнического оборудования					180 000		
22	Ревизия сетевых насосов, дымососов	АФТ 10х10 мм ГОСТ 5152-84	кг	2,5		июль	Цветков М.В.
		Техпластина ТКМЩ т. 3 мм	кг	2,0			
		Круг стальной д.20 мм Ст45 ГОСТ 2590—2006	кг	10,0			
		Асботкань АТ-7	м2	6,0			
		Болт М10х40	шт	50,0			
		Гайка М10	шт	50,0			
		Асботкань АТ-7	м2	6,0			
		Лист г/к 3х1250х2500 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-74	т	0,2			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
		Грунт ГФ-021 серый	кг	10,0			
		Уголок стальной 40*40*3 ГОСТ 8509-93	т	0,053			
		КРУГ СТАЛЬНОЙ ДУ20	кг	15,0			
		АФТ 10х10	кг	2,0			
		Канат стальной ЛК-Р, 6х19 Д11мм – 40 Канат стальной	м	44,0			
		ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-97	т	0,035			
		Смазка WD-40 250 мл	шт	2,000			
Текущий ремонт арматуры и трубопроводов здание котельной					250 000,00		
23	Текущий ремонт арматуры и трубопроводов	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШФЦ ДУ50 РУ16 ПОЛНОПРОХОДНОЙ	шт	1		август	Цветков М.В.
		КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ 11Б18БК ДУ15 РУ16 М20*1,5* G1/2 РУЧКА РЫЧАГ	шт	2			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 РУ16 ЛАТУНЬ (СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП)	шт	2			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ20 РУ16 ЛАТУНЬ (СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП)	шт	4,0			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ25 РУ16 ЛАТУНЬ (СТАНДАРТ 220 ВхВ ГАЛЛОП)	шт	4,0			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 57*5,0 ГОСТ 17375-2001	шт	2			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 159*5,0 ГОСТ 17375-2001	шт	4			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 20*3,2 ГОСТ 17375-2001	шт	4			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 25*3,5 ГОСТ 17375-2001	шт	4,00			
		ТРУБА 25*2,5 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,008			
		ТРУБА 32*3,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,013			
		ТРУБА 57*6,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,028			
		ТРУБА 20*2,5 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,011			
		Эмаль желтая ПФ-15	кг	3			
		Эмаль зеленая ПФ-15	кг	1			
		Эмаль коричневая ПФ-15	кг	1			
		ТЕХПЛАСТИНА ТМКЦ-С 5 мм ГОСТ 7338-90С	кг	5			
		СГОН ДУ15	шт	2,00			
		СГОН ДУ20	шт	2,00			
		СГОН ДУ25	шт	2,00			
электрооборудование, КИПиА Котельная 1 Ю.Лифляндия					103000,00	сентябрь	Храмцов В.Н.
24	Текущий ремонт электрооборудования, станций управления, кабельных сетей. Сети освещения котельной №1, п.Юж.Лифляндия	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ-300-БР-11,16А,660В	шт	2			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. АЕ2046М 80А	шт	1			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. А-16-0,51 накладной	шт	8			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. ВА47-29,1Р 25А	шт	2			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТ. ВА47-29,1Р 16А	шт	2			
		ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПН-2-100А	шт	1			
		ИЗОЛЕНТА ПВХ 15мм 20м желтая,зеленая,красная	шт	6			
		ИЗОЛЕНТА ХБ	шт	2			
		КАБЕЛЬ КГ 3*2,5 СИЛОВОЙ	м	40			
		КАБЕЛЬ КГ 4*2,5 ГИБКИЙ	м	90			
		РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ54 0,1с...30мин 110/220В.	шт	1			
		РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ56 0,1с...9,9с 220В.	шт	1			
		РЕЛЕ РТИ-1316 (9-13А)	шт	2			
		РЕЛЕ РТТ-221-П 1Н 53,5-63А	шт	1			
		СВЕТИЛЬНИК св.диодный СПП-12ВТ	шт	1			
		РОЖЕКТОР СВ.ДИОДНЫЙ СДО-7-50ВТ 230В	шт	4			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 30ВТ E27	шт	30			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 15ВТ E27	шт	30			
		ЛАМПА СВЕТОДИОИДНАЯ 24ВТ E27	шт	30			
		МЕТАЛЛОУКАВ ДУ25	м	20			
		МЕТАЛЛОУКАВ ДУ15 в пвх изол. Нг	м	20			
		ТРУБКА ТУТ 40/20 50М	м	2			
		ТРУБКА ТУТ 16/8 черная	м	2			
		ТРУБКА ТУТ 20/10 дл100м	м	2			
		ТРУБКА ТУТ 12/6	м	2			
		ПАТРОН П ФАРФОРОВЫЙ E27	шт	8			
		РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ ОУ С 3.К 16А	шт	3			
		РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ ОУ С 3.К 16А РА16-826	шт	5			
		РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ ОУ С 3.КРЫШКОЙ для наружной	шт	3			
		ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ E27 КАРБОЛИТ.	шт	3			
		ВИЛКА ПРЯМАЯ С 3.К 16А	шт	4			
		бензин калоша	л	6			
		СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ WD-40	кг	0,4			
		ПОДШИПНИК 6309-с3	шт	1			
		ПОДШИПНИК 6311-с3	шт	1,0			
		ПОДШИПНИК 180206	шт	2			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 63ММ	шт	1			
		КЛЕММА ЗАЗЕМЛЕНИЯ КЗ-25	шт	1			
		КОРОБКА РАСПЯЧНАЯ ОП 4х-РОЖКОВАЯ КОР-4	шт	3			
		КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ГОФРЫ ДУ-16	шт	20			
		КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ГОФРЫ ДУ-20	шт	20			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
		КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ГОФРЫ ДУ-32	ШТ	20			
		DIN рейка	м	2			
		ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 4*40	КГ	8			
		БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ	шт	3			
		ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ	ШТ	1			
Ремонт здания котельной п. Ю.Лифляндия № 1							
25	Текущий ремонт здания котельной	САМОРЕЗ 3,5*51	шт	300,00	90 000,00	август	Цветков М.В.
		МАСТИКА КРОВЕЛЬНАЯ ТЕХНИКОЛЬ № 21 (ТЕХНОМАСТ)	кг	5,00			
		ГРУНТ ГФ-021 СЕРЫЙ	кг	15,00			
		Техниколь Стеклоизол	рул	2,00			
		Техниколь техноэласт	рул.	2			
		РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДУ16	шт	2			
Текущий ремонт телег золоудаления					70 000,00		
26	Текущий ремонт телег золоудаления	Лист г/к 3х1250х2500 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-74	т	0,148		июль	Цветков М.В.
		Уголок стальной 63*63*4 ГОСТ 8509-93	т	0,047			
		Рукав высокого давления РВД кл 32 ДТ 750 L=500 мм, Ду 16 (резьба М27х1,5) 2SN	шт	2			
		Гидроцилиндр телескопический	шт	1			
Текущий ремонт тепловых сетей МСЧ-98					70 000,00		
27	Текущий ремонт тепловых сетей	МАТЫ МП 75	м3	5,00		июль	Киселев Е.В.
		ПРОВОЛОКА Д 2ММ ОЦ.ОК	кг	10,00			
		Стеклопластик РСТ-250	м2	200,00			
		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ 0,5*1000 (РУЛОН) ГОСТ 14918-80	т	0,20			
Котельная №2, п. Ю-Лифляндия, ул. Прибрежная, 32а					1 055 000,00		
28	Промывка, чистка, щелочение котлов "Алтай-9" №1,2,3	Сода кальцинированная	кг	40,00		май	Цветков М.В.
		Щетка	шт	6,00			
текущий ремонт теплотехнического оборудования					120 000,00		
29	Текущий ремонт дымососа ст. №1 ДН-11,2, сетевых насосов, частичный ремонт газоходов, циклонов	АФТ 10х10 мм ГОСТ 5152-84	кг	3,00		июнь	Цветков М.В.
		ГРУНТОВКА ГФ-021	кг	10,0			
		НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АФТ 12*12	кг	3			
		ПАРОНИТ ПОН-Б 1,0 1000*1500	кг	2			
		ТКАНЬ АСБЕСТОВАЯ АТ-7	м2	8			
		Лист г/к 2х1250х2500 ст3сп/пс1-5 ГОСТ 19903-74	т	0,147			
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ. 3ММ	т	0,200			
		УГОЛОК 45*45*4 ГОСТ 8509-93	т	0,03			
		УГОЛОК 50*50*4 ГОСТ 8509-93	т	0,06			
		Техпластина ТКМЩ т. 3 мм	кг	3,00			
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ. 2ММ	т	0,343			
Текущий ремонт трубопроводов котельной № 2 п. Ю.Лифляндия					280 000,00		
30	Ремонт трубопроводов, ревизия, частичная замена арматуры котельной	СГОН ДУ15	шт	2,000		август	Цветков М.В.
		СГОН ДУ20	шт	2,000			
		СГОН ДУ25	шт				
		КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ50 РУ16	шт	1			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 РУ40 МУФТОВЫЙ (Temper Ст.20	шт	4			
		КРАН ШАРОВЫЙ LD ДУ100 РУ16 СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ	шт	1			
		КРАН ШАРОВЫЙ LD ДУ50 РУ16 СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ	шт	4			
		КРАН ШАРОВЫЙ LD ДУ80 РУ16 ФЛАНЦЕВЫЙ	шт	1			
		КРАН ШАРОВЫЙ LD КШЦФ ИЗ ДУ 150	шт	1			
		КРАН ШАРОВЫЙ рычаг 11Б27П ДУ15 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	4			
		КРАН ШАРОВЫЙ рычаг 11Б27П ДУ20 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	4			
		КРАН ШАРОВЫЙ рычаг 11Б27П ДУ25 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	6			
		ТРУБА 25*2,5 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,008			
		ТРУБА 20*3,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,011			
		Болт М12х50	шт	112,0			
		Гайка М12	шт	112,0			
		ФЛАНЕЦ ДУ50 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	14			
		ЭМАЛЬ ПФ115 желтая	кг	0,900			
		ЭМАЛЬ ПФ115 коричневая	кг	0,900			
		ЭМАЛЬ ПФ115 зеленая	кг	0,600			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 57*5,0 ГОСТ 17375-2001	шт	7			
Котлы Алтай-9 ст №1,2, 3					250 000,00		
31	Текущий ремонт котлов №1,2,3 "Алтай-9", скиповых подъемников, тележек золоудаления	АСБОКАРТОН КАОН 5 мм ГОСТ 2850-95	кг	50		июль	Цветков М.В.
		Втулка упругая резиновая МУВП 1-25/5	шт	30,0			
		Пруток бронзовый БрАЖ 9-4 д. 40мм ГОСТ 1628-20	т	0,035			
		Пруток бронзовый БрАЖ 9-4 Ф 80	т	0,010			
		Бобышка стальная для термометра	шт	4			
		ПЛАНКА ШУРУЮЩАЯ КОТЛА УВКр-1,0	шт	2			
		ЦЕМЕНТ М-500	кг	100,00			
		ТЕРМОМЕТР ТТЖ (0+100)/100	шт	6,00			
		УГОЛОК 40*40*3 ГОСТ 8509-03	кг	20,00			
		ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-97	кг	53,00			
		Круг стальной Д 30 мм	кг	23,00			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
		Канат стальной ЛК-Р	м	67,00			
		Смазка 250 мм	шт	3,00			
		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ. 3ММ	т	0,222			
		УГОЛОК 63*63*4 ГОСТ 8509-93	т	0,09			
		Песок	кг	300,0			
Здание котельной № 2 п.Ю.Л. и административное здание					180 000,00		
32	Текущий ремонт зданий	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ 1,5 ММ	т	0,147		август	Цветков М.В.
		УГОЛОК 32*32*3 ГОСТ 8509-03	т	0,018			
		Саморез 5,5*50 мм	шт	300,0			
		Технониколь Стеклоизол ТПП-3,0 10*1	рул	4,0			
		Технониколь Технозласт	рул	4,0			
		МАСТИКА КРОВЕЛЬНАЯ ТЕХНОНИКОЛЬ № 21 (ТЕХНОМАСТ)	кг	10,0			
		Песок	т	0,2			
		ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-97	т	0,1			
		ГРУНТОВКА ГФ-021	кг	20,0			
		Цемент М-500	кг	50,0			
		Краска ПФ-115 голубая	кг	20,0			
		Краска ПФ-115 белая	кг	5,0			
		Краска вододисперсионная	л	20,0			
		Линолеум	м2	20,0			
		ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46 ДУ 3ММ	кг	10,0			
Тепловые сети п. Ю.Лифляндия					1 100 000,00		
участок тепловой сети от ТК12 до ТК13 р-он ул. Юбилейная,11					150 000,00		
33	Текущий ремонт участка тепловой сети от ТК12 до ТК13 р-он ул. Юбилейная,11	Труба Дн 76*5,0 ГОСТ 10704-91(0,114 т)	м	12,0		август	Храмцов
		Отвод крутоизогнутый Дн 76 т. 5 мм, 90о	шт	6,0			
		Кран шаровой приварной LD КШЦП Ду 50 Ру 40 полнопроходной	шт	2,0			
		Фланец Ду50 Ру 16	шт	4,0			
		Кран шаровый 11Б27П Ду 20 Ру16 латунный (стандарт 220 вхв)	шт	2,0			
		Плита перекрытия ПТ1-8-27 (2690х1570х100)	шт	2,0			
		ГРУНТОВКА ГФ-021	кг	1,0			
		Лак БТ-577	кг	3,0			
		Маты МП 75 2000*1000*60ММ ГОСТ 21880-2011	м3	0,4			
		Стеклопластик РСТ-250	м2	10,0			
		Песок	м3	1,0			
		Цемент М500	кг	50,0			
участок тс от ТК - 12 до ТК-13 (ул. Прибрежная,17)					250 000,00		
34	Текущий ремонт тепловой сети от ТК-12 доТК-13	ТРУБА 108*6,0 ГОСТ 10704-91 Э/С (0,375)	м	25,00		август	Цветков М.В.
		ЛАК БТ-577	кг	2,0			
		ГРУНТОВКА ГФ-021	кг	1,5			
		МАТЫ МП 125 2000*1000*60ММ ГОСТ 21880-2011	м3	0,9			
		Стеклопластик РСТ-250	м2	20			
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ 2100х2000х100	шт	5			
		Отводы Д 108х6,0 мм	шт	8			
		электроды ОК-46 Д 3 мм	кг	6			
		Проволока Д 1,8 мм	кг	1			
участок ТС и ХВС от ТК-17 до склада Доброфлот					550 000,00		
35	Капитальный ремонт тепловой сети отТК-17 до склада АО "Доброфлот"	ТРУБА 159*6,0 ГОСТ 10704-91 Э/С (2,94 т)	м	130,000		сентябрь	Цветков М.В.
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ50 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	2,000			
		Отвод Ду50	шт	2,0			
		Сгон Ду50	шт	4,0			
		Грунтовка ГФ-021	кг	8,0			
		Лак БТ-577	кг	12,0			
		МАТЫ МП 100 2000*1000*60ММ ГОСТ 21880-2011	м3	6,0			
		Стеклопластик РСТ-250	м2	132,00			
		Проволока Д1,8	кг	5			
		электроды ОК-46 Д 3 мм	кг	30			
тепловая сеть в ТК-24					150 000,00		
36	Текущий ремонт тепловая сеть в ТК-24	Кран шаровой приварной LD КШЦП Ду 150 Ру 16 полнопроходной с редуктором	шт	2		июнь	Храмцов
		Кран шаровой приварной LD КШЦП Ду 100 Ру 16 полнопроходной с редуктором	шт	2			
		КРАН ШАРОВЫЙ рычаг 11Б27П ДУ25 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	2			
		КРАН ШАРОВЫЙ рычаг 11Б27П ДУ15 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	2			
		Фланец Ду150	шт	4			
		Фланец ду 100	шт	4			
		Маты МП 75 2000*1000*60ММ ГОСТ 21880-2011	м3	2			
		РУБЕРОИД Рпп300	м2	30			
		Плита перекрытия 3000х1500х100	шт	2			
		Цемент М500	кг	50			
Электрооборудование, приборы КИП и А Котельная №2, п. Ю-Лифляндия, ул. Прибрежная, 32а							
37	Текущий ремонт электрооборудования , кабельных сетей Сети	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ-300-БР-11,16А,660В	шт	6	225000,00	июль	Храмцов
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ АП50Б-3МТ 40А	шт	2			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
	освещения котельной №2, п.Юж.Лифляндия, КИП иА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1P 25А	шт	2			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА47-29 1P 16А	шт	2			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-кл. А-16-051М	шт	2			
		КАБЕЛЬ КГЗ*2,5	м	80			
		РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ56 0,1с...9,9с 220В.	шт	1			
		РЕЛЕ РТТ - 221П-УХЛ4(40-53-63А)	шт	2			
		РЕЛЕ РТТ -325П-УХЛ4(68-92А)	шт	2			
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-100(вставка плавкая)	шт	2			
		ПРОЖЕКТОР СДО7-20ВТ	шт	2			
		ИЗОЛЕНТА ПВХ 15ММ желта,зеленая,красная	шт	9			
		ИЗОЛЕНТА ПВХ 15ММ СИНЯЯ	шт	5			
		ИЗОЛЕНТА ХБ	шт	5			
		патронЕ27 карболит. подвесной	шт	5			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 24ВТ Е27	шт	30			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 30ВТ Е27	шт	50			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 15ВТ Е27	шт	5			
		СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ СВ.ДИОДНЫЙ 40ВТ 1200ММ	шт	10			
		БЛОК КЛЕММНЫЙ КБ-ТС-604 60А 660В 4кл.	шт	1			
		КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ КОР-4	шт	5			
		РОЗЕТКА ОУ 2-х местная с з.к РА16-826 16А	шт	5			
		РОЗЕТКА ОУ С КРЫШКОЙс з.к 16А	шт	5			
		КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ГОФРЫ ДУ-16	шт	10			
		КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ГОФРЫ ДУ-20	шт	10			
		КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ГОФРЫ ДУ-32	шт	10			
		СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ	л	1			
		БЕНЗИН КАЛОША	л	14			
		БОЛТ М5*20 оцинк.	кг	0,3			
		БОЛТ М8*40 оцинк.	кг	0,4			
		ГАЙКА М4 оцинк.	кг	0,15			
		ГАЙКА М5 оцинк.	кг	0,15			
		ГАЙКА М6 оцинк.	кг	0,2			
		ГАЙКА М8 оцинк.	кг	0,2			
		МЕТАЛЛУРУКАВ ДУ25	м	10			
		МЕТАЛЛУРУКАВ ДУ15 в пвх изол. Нг	м	10			
		ПЕРЧАТКИ ХБ	пар	4			
		НЕФРАС 150-500	ГК	2			
		Котельная №4, г. Большой Камень, ул. Ольховая			92 000,000		
					60 000,00		
38	Промывка, чистка, щелочение водогрейного котла "Алтай-9"	Сода кальцинированная (в наличии)	кг	12,00		май	Киселев Е.В.
		Шетки по металлу	шт	2,00			
		Котел водогрейный "Алтай-9"					
39	Текущий ремонт котла "Алтай-9" ст. №1	ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ50 РУ16 СТАЛЬ	шт	1		июль	Киселев Е.В.
		ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ80 РУ16 СТАЛЬ	шт	1			
		УГОЛОК 40*40*4 ГОСТ 8509-93	т	0,030			
		КРАН ШАРОВЫЙ 10С9ПМ ДУ20 РУ16 ПОД ПРИВАРКУ	шт	2			
		КРАН ШАРОВЫЙ 10С9ПМ ДУ25 РУ16	шт	2			
		Котельная №4, г. КИПиА					
40	Ревизия щитов, приборов УТЭ	Ветошь обтирочная	кг	0,2		август	Шаталов А.П.
		Котельная №4, электрооборудование			32000,00		
41	Текущий ремонт электрооборудования котельной, силовых и осветительных сетей, наружного освещения	ПРОЖЕКТОР СДО5-100ВТ	шт	2		сентябрь	Провоторова
		НЕФРАС	кг	2,5			
		ИЗОЛЕНТА ПВХ	шт	2,0			
		ИЗОЛЕНТА ХБ	шт	1,0			
		ЭМАЛЬ ПФ-115 серая	кг	2,0			
		ЛИТОЛ	кг	1,0			
		СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ UNIREX N2	кг	1,0			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВ. О.У.	шт	4,0			
		ВЕТОШЬ	кг	1,0			
		ЩЕТКА СМЕТКА	шт	1,0			
		ПЕРЧАТКИ Х.Б.	пар	2,0			
		КИСТЬ ФЛЕЙЦ 35ММ	шт	1,0			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 15ВТ Е27	шт	3			
		ПРОВОД СИП-2 4*35	м	100			
		КАБЕЛЬ ВВГнгЗ*1,5	м	50			
		кисть плоская 38мм	шт	1			
		Тепловые стей п. Андреево ул. Северная			150 000,00		
42	Текущий ремонт изоляции тепловой сети	Маты МП 75 2000*1000*60ММ ГОСТ 21880-2011	м3	2,00	80 000	август	Храмцов В.Н.
		РУБЕРОИД Рпп300	м2	30			
		Проволока Д 1,8 мм	кг	5			
		электрооборудование кот.Андреево					
43	профилактический ремонт	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ.ВА101,1Р 6А	шт	1	10 000	июль	Храмцов В.Н.

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
	электрооборудования пом.насосной , ВРУ-0,4кВ . Электрооборудования котельной-модуля, силовых и осветительных сетей, сети наружного освещения	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1КЛ. А16-051М ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ-300-БР-11,16А,660В ДЮБЕЛЬ 6*30 ПРОПИЛЕНОВЫЙ МЕТАЛЛУКАВ ДУ 25 В ПВХ ИЗОЛ. ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО5 50ВТ ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 15ВТ Е27 ПАТРОН КАРБОЛ.ПОДВЕСНОЙ Е27 РОЗЕТКА 2-Хмест. ОУ С ЗК 16А ЛЕНТА ПВХ 15мм*20м желтая,зел.,красная,черная КАБЕЛЬ КГЗ*1,5 НЕФРАС 150/200 ПЕРЧАТКИ ХБ КЕРОСИН КИСТЬ ФЛЕЙЦ 63ММ ВЕТОШЬ ОБТИРОЧНАЯ КОРОБКА РАСПЯЯЧНАЯ 4-х рожковая,КОР-4	ШТ ШТ ШТ м ШТ шт шт шт м м КГ ПАР л ШТ КГ шт	1 2 20 5 2 5 2 1 4 10 2 2 1,25 1 0,5 2			
Котельная БМК -600 г. Большой Камень, ул. Андреевская					60 000,00		
44	Чистка поверхности нагрева, промывка, щелочение котлов	Ветошь Шетки по металлу	кг шт	5,00 2,00		май	Цветков М.В.
Здание котельной БМК-600							
45	Текущий ремонт трубопроводов, частичная замена ЗРА	Воздухоотводчик прямой 1/2" Кран 11627п(м) (G1/2-M20x1,5) трехходовой шаровый, со спускным болтом (для манометров) Кран шаровый муфтовый рычаг Ду15, Ру16 11Б27П Кран шаровый муфтовый рычаг Ду20, Ру16 11Б27П Термоконтакт (термостат) КSP301 норм.замкнутый Шланг резиновый армированный Ду 20 Ру 10 Грунт ГФ-021 серый Смазка канатная Циатим Масло редукторное	шт шт шт шт шт м кг кг кг л	2 1 1 1 6 20 10 5 5 10		июль	Цветков М.В.
Газовая котельная, ул Рабочая 36					192 000,00		
46	Щелочение, промывка котлов ст № 1-4	Сода кальценированная	кг	100,0	180000,00	июнь	Кузнецов М.А.
47	Чистка грязевика	Ветошь	кг	5,00		июль	Кузнецов М.А.
48	Окраска трубопроводов в пределах котельной	Краска желтая Краска черная Флейц-кисть 100х10 мм Флейц-кисть 20х5 мм Растворитель	кг кг шт шт л	10,00 2,00 2 2 1		июнь	Кузнецов М.А.
49	Замена арматуры	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ МЕФЛАНЦЕВЫЙ Ду150 Ру16 ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ Ду100 Ру16	шт шт	2 2,0		август	Кузнецов М.А.
Газовая котельная, ул Рабочая 36 . Электрооборудование							
50	Профилактический ремонт (обслуживание)электрооборудования , ВРУ-0,4кВ, щитов силовых,осветительных	КИСТЬ ФЛЕЙЦ-100Х10ММ КИСТЬ ФЛЕЙЦ-20Х5ММ ИЗОЛЕНТА ПВХ СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ВЕТОШЬ	ШТ ШТ ШТ л КГ	2 2,0 5,0 0,3 0,3	12000,00	август	Кузнецов М.А.
Котельная с. Петровка, ул. Школьная, 1 (школа)					110 000,0		
51	Чистка поверхности нагрева, промывка, щелочение котлов	Сода кальценированная Шетки по металлу	кг шт	25,00 2,00		май	Киселев Е.В.
Котел водогрейный ст.№1,2 "Универсал-6"					80 000,00		
52	Текущий ремонт котлов №1,2 Универсал-6	ВЕНТИЛЬ 15Б1БК ДУ32 РУ16 МУФТОВЫЙ ВЕНТИЛЬ 15Б1БК ДУ40 РУ16 БРОНЗА ВЕНТИЛЬ 15Б1П ДУ20 РУ16-25 ВЕНТИЛЬ 15Б1П ДУ50 РУ16 БРОНЗА ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ50 РУ16 СТАЛЬ ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДУ80 РУ16 СТАЛЬ КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ20 РУ16 ЛАТУНЬ	шт шт шт шт шт шт шт	1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2		июль	Киселев Е.В.
Котельная с. Петровка, ул.Школьная,1							
53	Текущий ремонт электрооборудования котельной ул. Школьная	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВ. О.У. вставка плавкая пн2-100а ЩЕТКА СМЕТКА ПЕРЧАТКИ Х.Б. КИСТЬ ФЛЕЙЦ 38ММ ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 15ВТ Е27 КАБЕЛЬ ВВГгз*1,5 ПРОЖЕКТОР СДО5-100Вт ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ ИЗОЛЕНТА ПВХ ПРОВОД СИП 4*35 ВЕТОШЬ	шт шт шт пар шт шт м шт КГ шт м КГ	2,0 5,0 1,0 2,0 1,0 3 10 1 0 2 50 2	30000,00	июль	Провоторова Н.Б.

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
КИП иА Котельная с. Петровка, ул.Школьная,1							
54	Ревизия щитов, приборов УТЭ	ВЕТОШЬ	кг	0,20		сентябрь	Шаталов А.П.
ЦТП №1, г. Большой камень, ул. Лазо					376 858,18		
55	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	5,00		май	Дубовиков Е.М.
56	Ревизия насосов		шт	3,00		май	Дубовиков Е.М.
57	Ревизия запорной арматуры		шт	54,00		май	Дубовиков Е.М.
58	Чистка грязевиков		шт	3,00		май	Дубовиков Е.М.
Здание ЦТП № 1					196 141,00		
59	Текущий ремонт трубопроводов и запорной арматуры	БОЛТ С ГАЙКОЙ	кг	60		май	Дубовиков Е.М.
		КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ 11Б18БК ДУ15	кг	5			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 - Ду40 РУ16	кг	30			
		ЛИТОЛ (КГ)	кг	10			
		РЕЗЬБА 15-40 ММ	кг	30			
		НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АФТ 10*10	кг	10			
		НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АФТ 6*6	кг	10			
		НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АФТ 8*8	кг	10			
		ПАРОНИТ ПОИ-4мм/13кг	кг	15			
Тепловые сети от ЦТП №1					20 000,00		
60	Замена запорной арматуры ул. Садовая,12-14	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ 3П-ВЛ-FLN-5-80-MDV-НТ-1.6 с редуктором	шт	2,00		май	Гурин А.С.
электрооборудование ЦТП1							
61	Текущий ремонт электрооборудования, силовых, осветительных сетей, осветительной арматуры	ВЕТОШЬ (КГ)	кг	0,5	160717,18	сентябрь	Провоторова
		ИЗОЛЕНТА ПВХ	шт	4			
		ИЗОЛЕНТА ХБ	шт	2			
		КАБЕЛЬ КГ 3*4 СИЛОВОЙ	м	40			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 20ММ	шт	1			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 75ММ	шт	1			
		КОНТАКТОР КМ-34062 40А 220В	шт	1			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 30Вт Е27 6000К	шт	5			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 65Вт Е27/Е40 6500К	шт	3			
		ЛИТОЛ (КГ)	кг	1,5			
		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 180Л	шт	5			
		НЕФРАС 150-200	кг	7			
		НЕФРАС 80-120	кг	2			
		ПАТРОН Е-27 КАРБОЛИТОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ, ЧЕРНЫЙ, ТДМ	шт	3			
		ПАТРОН Е27Н12П-01 Е27 КАРБОЛИТОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ ASD	шт	2			
		Перчатки х/б	пар	2			
		ПОДШИПНИК 205	шт	2			
		ПОДШИПНИК 313	шт	1			
		подшипник 314	шт	1			
		ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 4*40	м	20			
		ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМ12-160-100 УХЛ4 В 220В/50Гц	шт	1			
		2 ЗАМКНУТЫХ +2 РАЗОМКНУТЫХ ДОП.КОНТАКТОВ					
		РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ С/З	шт	2			
		СВЕТИЛЬНИК ССП-155 36Вт 6500К	шт	6			
		СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ UNIREX N2	кг	2			
		КАБЕЛЬ ВВГнг 4х70	м	30			
		ШИНА МЕДНАЯ М1 5*60*4000	шт	1			
		ШИНА МЕДНАЯ М1Т 4*40*3000	шт	4			
		ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ	кг	0,5			
		ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ	кг	1,5			
ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ	кг	1					
ЦТП №10, г. Большой Камень, ул. К.Маркса 14а					499 294,42		
62	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	4		май	Дубовиков Е.М.
63	Ревизия насосов		шт	5		май	Дубовиков Е.М.
64	Ревизия запорной арматуры		шт	32		май	Дубовиков Е.М.
65	Чистка грязевиков		шт	4		май	Дубовиков Е.М.
Здание ЦТП №10					195 000,00		
66	Текущий ремонт трубопроводов и запорной арматуры	КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ 11Б18БК ДУ15	кг	5		август	Дубовиков Е.М.
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 - Ду40 РУ16	кг	20			
		КРАН ШАРОВЫЙ КШ.Ц.Ф. 100.016.П/П.02 (L 230)	кг	4			
		РЕЗЬБА 15-40 ММ	кг	20			
		ФЛАНЕЦ ДУ100 РУ16	шт	4			
		ТРУБА 108*5,0 ГОСТ 10704-91 Э/С (30 м)	т	0,12			
Тепловые сети от ЦТП №10					170 000,00		
67	Текущий ремонт запорной арматуры в тепловых камерах УТ10-01 и УТ10-02	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 П/П.02 (L 210)	шт	6		июль	Гурин А.С.
Электрооборудование ЦТП10							
68	Текущий ремонт электрооборудования, силовых, осветительных сетей.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАКЛАДНОЙ 1-КЛАВИШН.	шт	3	134294,42	июль	Провоторова
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАКЛАДНОЙ 2-КЛАВИШН.	шт	2			
		ИЗОЛЕНТА ПВХ	шт	1			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
	щитов,осветительной арматуры	ИЗОЛЕНТА ХБ	шт	1			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 38ММ	шт	1			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 15Вт E27 5000К	шт	6			
		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 180Л	шт	5			
		ПАТРОН E27Н12П-01 E27 КАРБОЛИТОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ ASD	шт	2			
		перчатки резиновые	пара	2			
		ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СДО-05 100ВТ	шт	2			
		РУБИЛЬНИК РКН-63 (I-0-II) 63А ПЕРЕКИДНОЙ	шт	2			
		СВЕТИЛЬНИК НСП-41-200	шт	2			
		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СДО48Н-4900Д-Н-65 АСТАРТА	шт	5			
		СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ UNIREX N2	кг	1			
ЦТП №2, г.Большой Камень, ул. Горького 10а					1 205 391,21		
69	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	8		июнь	Дубовиков Е.М.
70	Ревизия насосов		шт	5		июнь	Дубовиков Е.М.
71	Ревизия запорной арматуры		шт	37		июнь	Дубовиков Е.М.
72	Чистка грязевиков		шт	2		июнь	Дубовиков Е.М.
Здание ЦТП № 2							
73	Текущий ремонт трубопроводов и запорной арматуры	КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 - Ду40 Ру16	шт	20	540 470,00	сентябрь	Дубовиков Е.М.
		РЕЗЬБА 15-40 ММ	шт	20			
		КРАН ШАРОВЫЙ КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02	шт	1			
		КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ 11Б18БК ДУ15	шт	5			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 108*6,0 СТАЛЬНОЙ	шт	3			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 159*7,0 ГОСТ 17375-2001	шт	12			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 133*6,0 ГОСТ 17375-2001	шт	10			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 219*7,0 ГОСТ 17375-2001	шт	2			
		ТРУБА 108*5,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,05			
		ТРУБА 133*6,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,3			
		ТРУБА 159*6,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,5			
		ТРУБА 219*7,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,35			
		ФЛАНЕЦ ДУ200 Ру16 ГОСТ 33259-2015	шт	2,00			
Тепловые сети от ЦТП №2					392 320,00		
74	Текущий ремонт запорной арматуры в тепловой камере УТ02-17 ул.Горького,11	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ С РЕДУКТОРОМ ЗПТЛ FLN(w)-5-150-MDV- НТ Ду150 Ру16	шт	1		июнь	Гурин А.С.
		Шпилька М18х1000	шт	2			
75	Текущий ремонт трубопровода от УТ02-23 до ул.Горького,19	Труба 159х6,0 мм	м	20		июнь	Гурин А.С.
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 159*5,0 ГОСТ 17375-2001	шт	2			
76	Текущий ремонт трубопровода от УТ02-17 до ул.Горького,11	Труба 159х6,0 мм	м	6		июнь	Гурин А.С.
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 159*6,0 ГОСТ 17375-2001	шт	2			
Здание ЦТП № 2. Электрооборудование							
77	Текущий ремонт электрооборудования, силовых, осветительных сетей, осветительной арматуры	АЦЕТОН	кг	2,5	272601,21	июль	Провоторова
		ВЕТОШЬ (КГ)	кг	0,5			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 КЛ	шт	3			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2 КЛ	шт	2			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 51-39-341850 250А	шт	1			
		ИЗОЛЕНТА ПВХ	шт	3			
		ИЗОЛЕНТА ПВХ 15ММ 20М СИНЯЯ	шт	5			
		ИЗОЛЕНТА ХБ	шт	3			
		КАБЕЛЬ ВВГнг LS 3*4	м	40			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 38ММ	шт	2			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 20Вт E27	шт	3			
		МЕТАЛЛОРУКАВ ДУ25	м	10			
		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 180Л	шт	5			
		НЕФРАС 150-200	кг	5			
		ПАТРОН E27Н12П-01 E27 КАРБОЛИТОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ ASD	шт	2			
		Перчатки х/б	пара	2			
		Перчатки резиновые	пара	2			
		ПОДШИПНИК 180313 (6313)	шт	1			
		ПОДШИПНИК 180314 (6314)	шт	1			
		ПОДШИПНИК 316	шт	1			
		ПОДШИПНИК 317	шт	1			
		ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 4*40	м	23			
		РОЗЕТКА 1-АЯ НАКЛАДНАЯ	шт	2			
		РОЗЕТКА 2 ОП	шт	2			
		СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ ORION 208 2*8 Вт	шт	5			
		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СДО48Н-4900Д-Н-65 АСТАРТА	шт	6			
		СВЕТИЛЬНИК ССП-155 36ВТ 6500К	шт	3			
		труба гофра 16мм со ст. протяжкой		5			
		переход конический стальной К-108*57 ГОСТ17378-83	шт	2			
		переход конический стальной К-89*57 ГОСТ17378-83	шт	2			
		ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ	кг	0,5			
		ЭМАЛЬ ПФ-115 СИНЯЯ	кг	1			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
		ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ	кг	1			
ЦТП №3, г.Большой Камень, ул. Прим.Комсомола 10б					755 326,18		
здание ЦТП № 3							
78	Замена подогревателей		шт	10		октябрь	Дубовиков Е.М.
79	Замена насосов		шт	2		октябрь	Дубовиков Е.М.
80	Замена запорной арматуры		шт	49		октябрь	Дубовиков Е.М.
Тепловые сети от ЦТП №3					498626,00		
81	Текущий ремонт трубопроводов от УТ03-21а до УТ03-06 (ТЦ "Центральный")	Труба Дн219х8,0 мм	м	10		сентябрь	Гурин А.С.
82	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ03-13 ул. Карла Маркса,27	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 с редуктором	шт	2		июль	Гурин А.С.
		Фланец Ду200	шт	4			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 219*7,0 ГОСТ 17375-2001	шт	2			
		Переход стальной Дн273х219	шт	2			
83	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ03-01а	Задвижка стальная 30с41нж Ду50 РУ16	шт	2		июль	Гурин А.С.
84	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ03-01б	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.50.016.П/П.02	шт	4		июль	Гурин А.С.
		Фланец Ду50	шт	8			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 57*5,0 ГОСТ 17375-2001	шт	4			
85	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ03-18 ул. Карла Маркса,21б,г	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 L=230	шт	2		июль	Гурин А.С.
		КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 L=280	шт	2			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 159*6,0 ГОСТ 17375-2001	шт	2			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 108*5,0 ГОСТ 17375-2001	шт	2			
		Фланец Ду100	шт	2			
		Фланец Ду150	шт	4			
		Переход стальной Дн159х108	шт	4			
		Труба Дн159х6,0мм	м	2			
		Кран шаровый Ду50 (сбросник)	шт	6			
Текущий ремонт электрооборудования КИП иА ЦТП№3							
86	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КИП иА	ВЕТОШЬ (КГ)	кг	0,5	160694,62	октябрь	Шаталов
		ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ ВКТ-5	шт	5			
		ИЗОЛЕНТА ПВХ	шт	1			
		НЕФРАС 150-200	кг	0,5			
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ	шт	5			
Здание ЦТП № 3. Электрооборудование							
87	Текущий ремонт электрооборудования, силовых, осветительных сетей, осветительной арматуры	ВЕТОШЬ (КГ)	кг	0,5	96005,56	октябрь	Провоторова
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП 50Б-3МТ 25А	шт	1			
		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 51-39-340010 400А	шт	1			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 20ММ	шт	1			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LED-T8 18 ВТ 230В 6500К 1440ЛМ 1200ММ МАТОВАЯ	шт	6			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LED-T8-STANDARD 18ВТ 160-260В 6500К 1440 ЛМ 1200ММ МАТОВАЯ ASD	шт	6			
		ЛИТОЛ (КГ)	кг	3			
		ЛОТОК МЕТАЛЛИЧ. ПЕРФОРИР. С КРЫШКОЙ 200х80х3000	шт	40			
		УГОЛОК К ЛОТКУ 90 гр ПРАВЫЙ с КРЫШКОЙ	шт	8			
		УГОЛОК К ЛОТКУ 90 гр ЛЕВЫЙ с КРЫШКОЙ	шт	8			
		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ССП-159 36Вт 230В 6500К 2700Лм	шт	6			
		ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ К108/2 УТ2,5 40х20	шт	20			
		ПРОФИЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УП0101, 40х40х2000х2	шт	20			
		ЦТП №4, г. Большой Камень, ул. Гагарина 37а					
88	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	10		июнь	Дубовиков Е.М.
89	Ревизия насосов		шт	7		июнь	Дубовиков Е.М.
90	Ревизия запорной арматуры		шт	96		июнь	Дубовиков Е.М.
91	Чистка грязевиков		шт	3		июнь	Дубовиков Е.М.
Здание ЦТП № 4					88 586,00		
92	Текущий ремонт трубопроводов и запорной арматуры	БОЛТ с гайкой	кг	20		июль	Дубовиков Е.М.
		КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ 11Б18БК ДУ15 РУ16 С РУЧКОЙ	шт	5			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	10			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ20 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	10			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ25 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	10			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ32 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	10			
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ40 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	10			
		ЛИТОЛ (КГ)	кг	10			
		РЕЗЬБА 15ММ	шт	10			
		РЕЗЬБА 20ММ	шт	10			
		РЕЗЬБА 32ММ	шт	10			
		РЕЗЬБА 40ММ	шт	10			
Тепловые сети от ЦТП-4					458 000,00		
93	Текущий ремонт запорной арматуры и трубопровода от УТ04-10 до	Труба Дн159х6,0мм	м	40		июнь	Гурин А.С.
		отвод Дн159х6,0мм	шт	2			
94	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ04-06 к ж/д по ул.Карла Маркса,5	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 L210мм	шт	2		июнь	Гурин А.С.
		ФЛАНЕЦ ДУ80 РУ16	шт	2			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
95	Текущий ремонт запорной арматуры по ул.Гагарина,15а	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 L210мм	шт	2		июнь	Гурин А.С.
Электрооборудование ЦТП-4							
96	Текущий ремонт электрооборудования, силовых, осветительных сетей, осветительной арматуры	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-16-051М 1-КЛ. ИЗОЛЕНТА ПВХ КИСТЬ ПЛОСКАЯ 38ММ КОНТАКТОР КМ-46512 65А 380В ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 20Вт E27 МЕТАЛЛУРУКАВ ДУ25 МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 180Л ПАТРОН Е27Н12П-01 Е27 КАРБОЛИТОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ ASD Перчатки х/б ПОДШИПНИК 313 ПОДШИПНИК 314 ПОДШИПНИК 316 ПОДШИПНИК 317 ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 4*40 ПУСКATEЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-4200-П-УХЛ4-В-220В-63А РОЗЕТКА ОУ 2х местная с ЗК РА16-826, саморезы СГВЛ 3,5/32 СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПП 12 ВТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СДО48Н-4900Д-Н-65 АСТАРТА СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ-1 листовой, толщ.=3СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ	шт шт шт шт шт м шт шт пар шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт кг	1 3 2 1 6 10 5 3 2 1 1 1 1 24 1 1 100 1 5 40	104110,49	июнь	Провоторова
ЦТП №5, г.Большой Камень, ул. Гагарина 16/1					801 561,94		
97	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	10		август	Дубовиков Е.М.
98	Ревизия насосов		шт	6		август	Дубовиков Е.М.
99	Ревизия запорной арматуры		шт	96		август	Дубовиков Е.М.
100	Чистка грязевиков		шт	2		август	Дубовиков Е.М.
Здание ЦТП № 5					294 027,00		
101	Текущий ремонт трубопроводов и запорной арматуры	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11Б18БК ДУ15 Ру16 С РУЧКОЙ КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15 Ру16 ЛАТУНЬ КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ20 Ру16 ЛАТУНЬ КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ25 Ру16 ЛАТУНЬ КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ32 Ру16 ЛАТУНЬ КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ40 Ру16 ЛАТУНЬ ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 159*6,0 ГОСТ 17375-2001 ТРУБА 159*6,0 ГОСТ 10704-91 Э/С РЕЗЬБА 15-40 ММ	шт шт шт шт шт шт шт т шт	5 10 10 10 10 10 4 0,3 40		август	Дубовиков Е.М.
Тепловые сети от ЦТП №5					481 347,00		
102	Текущий ремонт запорной арматуры и трубопровода от УТ05-07 до жилого дома ул.Ак.Курчатова,26	ТРУБА PPR-AL- PERT(x) BW 90x10 Муфта соединительная PPRF/c(x) 90 ФЛАНЕЦ стальной PPRF/FLA(x) 90 Бурт под ФЛАНЕЦ PPRF 90 Уголок 90 PPR- 90 КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 П/П.02, L 210мм ФЛАНЕЦ стальной Ду80 Ру16 ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 89*6,0 ГОСТ 17375-2001 СТАЛЬНОЙ	м шт шт шт шт шт шт шт	10 4 2 2 4 2 2 2		август	Гурин А.С.
103	Текущий ремонт трубопровода от УТ05-18 к жилому дому ул.Прим.Комсомола,31	Труба Дн89х6,0мм ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 89*6,0 ГОСТ 17375-2001 СТАЛЬНОЙ ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ МЕФЛАНЦЕВЫЙ С РЕДУКТОРОМ ЗПТЛ-FLN(w)-5-80-MDV-HT Ду80 Ру16 ФЛАНЕЦ воротниковый Ду80 Ру16	м шт шт шт	8 1 2 4		август	Гурин А.С.
Электрооборудование ЦТП№5							
104	Текущий ремонт электрооборудования, силовых, осветительных сетей, осветительной арматуры	ВЕТОШЬ (КГ) ИЗОЛЕНТА ПВХ КИСТЬ ПЛОСКАЯ 20ММ КОНТАКТОР КМ-46512 65А 380В ЛИТОЛ (КГ) МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 180Л комплект термометров(датчик для теплосчётчика) КТДС 0,35-РН100 А 4 120 СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ UNIREX N2	кг шт шт шт кг шт компл кг	0,5 5 1 1 3 5 1 1	26187,94	август	Провоторова
ЦТП №6,7, г.Большой Камень, ул. им.В.А.Маслакова 7/1					2 232 966,30		
105	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	15		сентябрь	Дубовиков Е.М.
106	Ревизия насосов		шт	10		сентябрь	Дубовиков Е.М.
107	Ревизия запорной арматуры		шт	148		сентябрь	Дубовиков Е.М.
108	Чистка грязевиков		шт	6		сентябрь	Дубовиков Е.М.
Здание ЦТП-6,7					615 478,00		
109	Текущий ремонт трубопроводов и запорной арматуры	ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 108*6,0 СТАЛЬНОЙ ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 133*6,0 ГОСТ 17375-2001 КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П ДУ15-40 Ру16 ЛАТУНЬ ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 219*8,0 ГОСТ 17375-2001 РЕЗЬБА 15-40 ММ	шт шт шт шт шт	2 6 40 4 40		сентябрь	Дубовиков Е.М.

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
		КРАН ШАРОВЫЙ КШ.Ц.Ф. 100.016.П/П.02 (L 230)	шт	6			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 76*5,0 ГОСТ 17375-2001	шт	4			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 89*5,0 ГОСТ 17375-2001	шт	4			
		ТРУБА 108*5,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,200			
		ТРУБА 133*5,5 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,200			
		ТРУБА 219*7,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	1,400			
		ТРУБА 76*5 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,300			
		ФЛАНЕЦ ДУ100 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	12			
		Тепловые сети от ЦТП №6			621 000,00		
110	Текущий ремонт трубопровода и запорной арматуры в УТ-06-01 , ул. Маслакова 7	ТРУБА 159*6,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	м	10		август	Гурин А.С.
		КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.100.016 П/П.02	шт	1			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 159*6,0 СТАЛЬНОЙ	шт	2			
		ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАЦЕВЫЙ С РЕДУКТОРОМ ЗПТЛ-FLN(W)-5-200-MDV- НТ Ду200 Ру16	шт	2			
		ФЛАНЕЦ ВОРОТНИКОВЫЙ ДУ200 РУ16	шт	4			
111	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ06-12, ул. Аллея Труда,6	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.040.016 П/П.02, L 165мм	шт	1		август	Гурин А.С.
		КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.050.040 П/П.02, L 180мм	шт	1			
112	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ-06-16, ул Аллея Труда,16	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 П/П.02 (210 мм)				июль	Гурин А.С.
			шт	2			
113	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ06-05 ул.Аллея Труда,5	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 П/П.02, L 210мм	шт	2		июль	Гурин А.С.
114	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ06-07 ул.Аллея Труда,1	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 П/П.02, L 210мм	шт	2		июль	Гурин А.С.
		Тепловые сети от ЦТП №7			778200,00		
115	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ-07-18, ул. Маслакова,14-14а	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ FLN -5-125-MDV-НТ, РУ16 С РЕДУКТОРОМ	шт	2		август	Гурин А.С.
		Шпилька М18х1000	м	4			
116	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ07-26, ул. Маслакова,16-16а	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШЦФ Д 125/100.016, L=255мм	шт	2		август	Гурин А.С.
		ФЛАНЕЦ ДУ125 РУ16	шт	4			
117	Текущий ремонт трубопровода в подвале ж/д ул. Курчатова,2а	ТРУБА 159*6,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	м	35		май	Гурин А.С.
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 159*6,0 ГОСТ 17375-2001 СТАЛЬНОЙ	шт	10			
		ТРУБА 219*7,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	м	4			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 159*6,0 ГОСТ 17375-2001 СТАЛЬНОЙ	шт	2			
118	Текущий ремонт трубопровода между ул. Крылова,12-14	ТРУБА 108*5,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	м	20		август	Гурин А.С.
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 108*6,0 ГОСТ 17375-2001 СТАЛЬНОЙ	шт	2			
электрооборудование ЦТП 7(6)							
119	Текущий ремонт электрооборудования, силовых, осветительных сетей, осветительной арматуры	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА 51-39-340010 630А	шт	1	108710,68	май	Провоторова
		ИЗОЛЕНТА ПВХ	шт	2			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 20ММ	шт	1			
		КИСТЬ ПЛОСКАЯ 75ММ	шт	2			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 20Вт Е27	шт	26			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 30Вт Е27 6000К	шт	5			
		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 180Л	шт	8			
		регулятор микропроцессорный Минитерм 400.25.66	комп	1			
		ПОДШИПНИК 316 (6316)	шт	1			
		ПОДШИПНИК 317	шт	1			
		РОЗЕТКА РА16-826	шт	2			
		саморезы СГВЛ 3,5/32	шт	50			
		СВЕТИЛЬНИК НСП-41-200	шт	2			
		СВЕТИЛЬНИК ССП-155 36Вт 6500К	шт	6			
		СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ UNIREX N2	кг	2			
		СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ СТЭФ-1, листовой толщиной 4мм	кг	40			
		ТРОС СТАЛЬНОЙ ДУ2ММ	м	20			
		усилитель У-300	шт	1			
КИП и А ЦТП 7(6)							
120	Текущий ремонт приборов КИП и А	ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОР ОВЕН ТРМ202-Щ1.РР	шт	2	109577,62	июль	Шаталов
		ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРМ138-Р	шт	2			
		РЕГУЛЯТОР МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ МИНИТЕРМ 400.25.63	шт	4			
		ВЕТОШЬ (КГ)	гк	0,50			
		ЦТП №8, г.Большой Камень, ул. Блюхера, 37			932 787,60		
121	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	8		июль	Дубовиков Е.М.
122	Ревизия насосов		шт	4		июль	Дубовиков Е.М.
123	Ревизия запорной арматуры		шт	38		июль	Дубовиков Е.М.
124	Чистка грязевиков		шт	3		июль	Дубовиков Е.М.
		Здание № ЦТП-8			285 025,00		
125	Текущий ремонт трубопроводов и запорной арматуры	КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ 11Б18БК Ду15 РУ16 С РУЧКОЙ	шт	10		июль	Дубовиков Е.М.
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П Ду15 -Ду40 РУ16 ЛАТУНЬ	шт	40			
		ПЕРЕХОД 219*159	шт	2			
		РЕЗЬБА 15-40 ММ	шт	40			
		ТРУБА 108*5,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	т	0,150			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. измерения	количество	стоимость	Срок исполнения	Ответственный
		ФЛАНЕЦ ДУ100 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	20			
		ФЛАНЕЦ ДУ150 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	2			
		БОЛТ С ГАЙКОЙ	кг	20			
		Тепловые сети от ЦТП №8			546 695,00		
126	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ08-07 к ж/д ул. Блюхера, 21	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 П/П.02, L 210мм	шт	2		июль	Гурин А.С.
		КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.050.040 П/П.02, L 180мм	шт	2			
127	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ08-08 к ж/д ул. Блюхера, 19	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.050.040 П/П.02, L 180мм	шт	2		июль	Гурин А.С.
128	Текущий ремонт трубопровода отопления и запорной арматуры к ж/д ул. Блюхера, 25 (ввод)	ТРУБА 89*5,0 ГОСТ 10704-91 Э/С	м	10		сентябрь	Гурин А.С.
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 89*6,0 ГОСТ 17375-2001 СТАЛЬНОЙ	шт	2			
		КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 П/П.02, L 210мм	шт	2			
		ФЛАНЕЦ ДУ80 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	4			
129	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ08-03 к ж/д ул. Блюхера, 29	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 П/П.02, L 210мм	шт	2		сентябрь	Гурин А.С.
		КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.050.040 П/П.02, L 180мм	шт	2			
130	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ08-01 к ж/д ул. Блюхера, 10а	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.065.016 Н/П.02, L 200мм	шт	1		сентябрь	Гурин А.С.
131	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ08-04 к ж/д ул. Блюхера, 27	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.080.016 П/П.02, L 210мм	шт	2		сентябрь	Гурин А.С.
		КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.050.040 П/П.02, L 180мм	шт	2			
132	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ08-01 (ул. Блюхера, 35)	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ С РЕДУКТОРОМ ЗПТЛ FLN(w)-5-250-MDV-NT Ду250 Ру16	шт	1		июль	Гурин А.С.
		Шпилька М20х1000	м	3,0			
		электрооборудование ЦТП №8					
133	Текущий ремонт электрооборудования, насосов, силовых, осветительных сетей, осветительной арматуры	регулятор микропроцессорный минитерм 400.25.66	шт	1,0	101067,60	июль	Провоторова
		УГОЛОК СТАЛЬНОЙ г/к равнополочный 50*50*5мм	кг	30			
		УГОЛОК СТАЛЬНОЙ г/к равнополочный 40*40*4мм	кг	30			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 20Вт E27	шт	3			
		усилитель У-300	шт	1			
		ПОДШИПНИК 313	шт	1			
		ПОДШИПНИК 314	шт	1			
		ПОДШИПНИК 316 (6316)	шт	1			
		САМОРЕЗЫ Д/КРОВЛИ	шт	350			
		Саморезы СГВЛ 3,9/30	шт	350			
		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПП 12 ВТ	шт	1			
		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СДО48Н-4900Д-Н-65 АСТАРТА	шт	5			
		СВЕТИЛЬНИК ССП-155 36Вт 6500К	шт	6			
		СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ UNIREX N2	кг	2			
		ЦТП №9, г. Большой Камень, ул. Курчатова 18/1			843 496,37		
134	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	10		май	Дубовиков Е.М.
135	Ревизия насосов		шт	9		май	Дубовиков Е.М.
136	Ревизия запорной арматуры		шт	54		май	Дубовиков Е.М.
137	Чистка грязевиков		шт	7		май	Дубовиков Е.М.
		Здание ЦТП № 9			367 240,00		
138	Текущий ремонт трубопроводов и запорной арматуры	КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ 11518БК Ду15 Ру16 С РУЧКОЙ	шт	5		май	Дубовиков Е.М.
		КРАН ШАРОВЫЙ 11Б27П Ду15-Ду40 Ру16 ЛАТУНЬ	шт	40			
		КРАН ШАРОВЫЙ КШ.Ц.Ф. 080.016.П/П.02 (L 210)	шт	8			
		КРАН ШАРОВЫЙ КШ.Ц.Ф. 100.016.П/П.02 (L 230)	шт	8			
		РЕЗЬБА 15-40 ММ	шт	40			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 108*5,0 ГОСТ 17375-2001	шт	8			
		ОТВОД КРУТОИЗОГНУТЫЙ 89*5,0 ГОСТ 17375-2001	шт	8			
		ФЛАНЕЦ ДУ100 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	8			
		ФЛАНЕЦ ДУ80 РУ16 ГОСТ 33259-2015 СТАЛЬ	шт	8			
		Тепловые сети от ЦТП №9			212000,00		
139	Текущий ремонт запорной арматуры в УТ09-3А к жилому дому по ул. Аллея Труда, 30	КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.065.016 Н/П.02, L 200мм	шт	2,000		сентябрь	Гурин А.С.
		КРАН ШАРОВЫЙ LD КШ.Ц.Ф.050.040 П/П.02, L 180мм	шт	1,000			
		КРАН ШАРОВЫЙ ALSO КШП.040.40-01 ДУ40 РУ40 (L 165)	шт	1,000			
		Электрооборудование ЦТП № 9					
140	Текущий ремонт электрооборудования, насосов, силовых, осветительных сетей, осветительной арматуры	ИЗОЛЕНТА ПВХ	шт	12	102645,37	июнь	Провоторова
		КРУГ ОТРЕЗНОЙ для УШМ 125х22х1,0	шт	50			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 30Вт E27 6000К	шт	5			
		ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LB-65 100W 230V E40 6400К	шт	3			
		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 180л	шт	5			
		НЕФРАС 150-200	кг	5,5			
		ПАТРОН E27H12P-01 E27 КАРБОЛИТОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ ASD	шт	2			
		высоочастотный кабель РК-50-2-11 с волновым сопротивлением 50	м	250			
		ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 4*40	кг	20			
		ПРОВОД СИП-4 4*25	м	150			
		РОЗЕТКА РА16-826	шт	2			
		Саморезы СГВЛ 3,9/30	шт	50			
		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СДО48Н-4900Д-Н-65 АСТАРТА	шт	5			
		СЖИМ У-731	шт	30			
		СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ UNIREX N2	кг	1			

№п/п	Наименование работ	Материалы	Ед. изме рени я	колич ество	стоимость	Срок исполне ния	Ответственны й
		ТРОС СТАЛЬНОЙ ДУ2ММ	м	30			
		ЭМАЛЬ ПФ-115 КРАСНАЯ	кг	0,5			
		ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ	кг	3			
КИП и А ЦТП№9							
141	Замена клапанов регулирующих	КЛАПАН 25ч945п ДУ100 РУ16 К100 ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ	шт	3	143600,00	июнь	Шаталов
ИТП Дзержинского,5					18 011,00		
142	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	4		май	Дубовиков Е.М.
143	Ревизия насосов		шт	4		май	Дубовиков Е.М.
144	Ревизия запорной арматуры		шт	14		май	Дубовиков Е.М.
145	Чистка грязевиков		шт	4		май	Дубовиков Е.М.
ИТП по ул.Дзержинского,5							
146	ГРЯЗЕВИК РАЗБОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 50		шт	1		июль	Дубовиков Е.М.
ЦТП №12					35 000,00		
147	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	4		июль	Дубовиков Е.М.
148	Ревизия насосов		шт	7		июль	Дубовиков Е.М.
149	Ревизия запорной арматуры		шт	30		июль	Дубовиков Е.М.
150	Чистка грязевиков		шт	6		июль	Дубовиков Е.М.
ЦТП "Парковый"					30 000,00		
151	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	4		август	Дубовиков Е.М.
152	Ревизия насосов		шт	8		август	Дубовиков Е.М.
153	Ревизия запорной арматуры		шт	26		август	Дубовиков Е.М.
154	Чистка грязевиков		шт	6		август	Дубовиков Е.М.
ЦТП "Солнечный"					34 000,00		
155	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	4		июнь	Дубовиков Е.М.
156	Ревизия насосов		шт	5		июнь	Дубовиков Е.М.
157	Ревизия запорной арматуры		шт	32		июнь	Дубовиков Е.М.
158	Чистка грязевиков		шт	3		июнь	Дубовиков Е.М.
ЦТП "Садовый"					30 000,00		
159	Ревизия теплообменников пластинчатых		шт	2		июнь	Дубовиков Е.М.
160	Ревизия насосов		шт	3		июнь	Дубовиков Е.М.
161	Ревизия запорной арматуры		шт	32		июнь	Дубовиков Е.М.
162	Чистка грязевиков		шт	2		июнь	Дубовиков Е.М.
Профилактический ремонт эл.оборудования, ВРУ, щитов, освещения							
163	ЦТП "Парковый"	ВЕТОШЬ (КГ)	кг	1	1003,00	сентябрь	Провоторова
164	ЦТП "Садовый"	перчатки х/б	пара	1		сентябрь	
165	ЦТП 12	кисть флейц 75мм	шт	1		сентябрь	
166	ИТП Дзержинского,5	СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ UNIREX N2	кг	1		октябрь	
Ревизия щитов , приборов УТЭ КИП и А ЦТП							
167	ЦТП 1				2064,00	май	Шаталов
168	ЦТП 2					май	
169	ЦТП 3					июнь	
170	ЦТП 4					июнь	
171	ЦТП 5					июнь	
172	ЦТП 6(7)	ВЕТОШЬ (КГ)	кг	2		июль	
173	ЦТП 8	СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ	л	1		июль	
174	ЦТП 9	кисть флейц75мм	шт	3		июль	
175	ЦТП 10	кисть флейц 20мм	шт	3		сентябрь	
176	ЦТП 12	щетка сметка	шт	3		сентябрь	
177	ЦТП "ПАРКОВЫЙ"					сентябрь	
178	ЦИП "САДОВЫЙ"					сентябрь	
179	Дзержинского,5					сентябрь	
ИТОГО:					17 332 446		

Главный инженер филиала "Большой Камень" ООО "Новая Энергетика"

О.А. Малышев

Согласовано:

Заместитель главы администрации городского округа Большой Камень

Е.М. Шапилов

